

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๔๘	โครงการส่งเสริม สภาเด็กและ เยาวชน ตำบล เมืองเพีย	จัดอบรมความรู้บรรยาย ความสำคัญและ กระบวนการจัดกิจกรรม สาธารณะและบำเพ็ญ ประโยชน์อาสาทำดีเพื่อ สังคม แก่เด็กและ เยาวชน - ร่วมกันทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์บริเวณ ที่สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	เด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเพีย	สำนักปลัด	←													→
๔๙	โครงการชมรม ผู้สูงอายุ	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องสุขภาพ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ เจ็บป่วยกลับจาก โรงพยาบาล จัดกิจกรรมออกกำลังกาย	๑๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	สำนักปลัด	←													→

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	ชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนกรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดทำเอกสารวารสาร ปฏิทินเพื่อเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเพียในปีงบประมาณที่ผ่านมา	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๓	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน (OD)	จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง			✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีดลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	จัดซื้อต้นไม้ชนิดต่างๆไปมอบ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ภายในตำบลเมืองเพีย ให้แก่เจ้าภาพนำไปปลูก			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๗	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่นการเคารพธงชาติและทำความสะอาด	✓			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๘	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อชุมชนสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๙	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาพุทธ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย สาธารณภัย ปัญหาอาชญากรรม,ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัยและจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติในการเข้าระงับเหตุเมื่อเกิดเพลิงไหม้			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	จัดตั้งด่านบริการประชาชนในช่วงเทศกาล		✓		๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการฝึกอบรม อปพร.ใหม่รวมทั้งการฝึกอบรมทบทวน	สามารถจัดตั้ง อปพร. ดูแลความสงบเรียบร้อยและสาเหตุสาธารณภัยต่างๆ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที, การเล่นเกมส์ต่างๆ, การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญาให้กับเด็กในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	
๑๕	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย			✓	๒,๓๐๐			

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๖	โครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย	จัดกิจกรรมให้กับเด็กได้สานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง			✓	๔,๓๐๐	๐	๔,๓๐๐	
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (๑) ค่าหนังสือเรียน (อายุ ๓-๕ปี) อัตราคนละ ๒๐๐/ปี (๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน (อายุ ๓-๕ปี) อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี (๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อายุ ๓-๕ปี) อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี (๔) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (อายุ ๒-๕ปี) จำนวน ๑๑๑ คน		✓		๔๗๒,๒๘๐	๔๗๒,๒๘๐	๐	
๑๘	โครงการปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมสำรวจสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๙	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคจากการมีเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๒๐	จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดหา/จัดจ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่ง เด็กเล็กของ ศพด. สังกัด อบต.เมืองเพีย		✓		๒๖๖,๖๔๐	๑๑๙,๑๘๐	๑๔๗,๔๖๐	
๒๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ หรือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ด้อยโอกาส	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสร้าง/ซ่อมแซมบ้านของกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อหรือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ด้อยโอกาส			✓	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซีกก้อ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคูโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๑ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร	✓			๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคูโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคูโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๑ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร	✓			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ ๒	จุดที่ ๑ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ ๕	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ ๘		✓		๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	
๒๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนสุขภาพ) ภายในหมู่บ้าน บ้าซ่อมแซมฝิวจรรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบ้านขามเรียน หมู่ที่ ๑๒นหนองนางขวัญ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนสุขภาพ) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ฝิวจรรจรไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร	✓			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๑๒	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๑๒ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซีกก คือ หมู่ที่ ๗	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซีกก คือ หมู่ที่ ๗	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	
๓๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๑๒	ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๑๒	✓			๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
๓๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคามวารี หมู่ที่ ๑๔	ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคามวารี หมู่ที่ ๑๔	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ ๑๐	ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ ๑๐	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๐	
๓๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ ๕	ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ ๕			✓	๑๕๑,๐๐๐	๐	๑๕๑,๐๐๐	
๓๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ ๖	ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ ๖	✓			๒๕๔,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐	
๓๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๓๐๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมห้องใหญ่	ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมห้องใหญ่			✓	๒๓๓,๐๐๐	๐	๒๓๓,๐๐๐	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลงผิวจราจรหินคลุก บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงถนนลงผิวจราจรหินคลุก บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ ๔	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในตำบลเมืองเพีย หมู่ที่ ๒,๓,๗,๘,๑๑,๑๒,๑๓ และหมู่ที่ ๑๔	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในตำบลเมืองเพีย หมู่ที่ ๒,๓,๗,๘,๑๑,๑๒,๑๓ และหมู่ที่ ๑๔	✓			๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๐	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ ๑			✓	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๓ วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตรยาว๑๑๕เมตร พร้อมบ่อพักน้ำและฝาทะแกรงเหล็ก ก ๗ บ่อ รวมความยาวทั้งหมด ๑๒๒ เมตร	✓			๒๒๐,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	
๔๑	โครงการซ่อมแซมชุดล่อกรองระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ ๕	ซ่อมแซมชุดล่อกรองระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑ ชุดดินในท่อระบายน้ำ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐เมตรยาว๑๐๐เมตรพร้อมชุดดินในบ่อพักน้ำ จำนวน ๖ บ่อ ช่วงที่ ๒ ชุดดินในท่อระบายน้ำ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐ เมตรยาว๑๐๐เมตรพร้อมชุดดินในบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๐ บ่อ ช่วงที่ ๓ ชุดดินในท่อระบายน้ำ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐เมตรยาว๙๐เมตรพร้อมชุดดินในบ่อพักน้ำ จำนวน ๙ บ่อ			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๒	โครงการวางท่อขยายเขตคลองส่งน้ำบ้านละว้า หมู่ที่ ๕	วางท่อขยายเขตคลองส่งน้ำบ้านละว้า หมู่ที่ ๕ วางท่อส่งน้ำท่อPVCขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๔นิ้วชั้น๑๓.๕ ความยาว๔๘๘เมตรพร้อมอุปกรณ์และข้อต่อต่างๆ			✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	
๔๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี	จัดทำแผนพัฒนาประจำปี เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมหรือเวทีประชาคมต่าง ๆ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	
๔๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนทั่วไป	จัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน			✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	
๔๕	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีภายในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย	จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้รับการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ ปฏิบัติงาน			✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	
๔๗	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเมืองเพีย	อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเพีย			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	
๔๘	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเมืองเพีย	อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเพีย			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
๔๙	โครงการชมรมผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๐	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเมืองเพ็ญเกมส์ ครั้งที่ ๑๐	กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการ แข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีในองค์กร ชุมชน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๕๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น (บุญกุ่มข้าวใหญ่) โดยมีการแห่ขบวนปราสาทข้าว ของดีตำบลเมืองเพ็ญ การประกวดขบวนต่างๆ และการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๒๒,๕๐๐	๗๗,๕๐๐	
๕๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญเช่น วันเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลที่ ๑๐			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	