

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ จุด บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๑๒	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ จุด บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๓	✓			๑๔๖,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู โพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๑	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านดูโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๑	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ ๑๐	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ ๙	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เมืองเพี้ย หมู่ที่ ๑	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ หนองสระบัว บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ ๑	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองแขงกระเปา บ้านเมือง เพี้ย หมู่ที่ ๘	✓			๒๐๑,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้านเมืองเพ็ญ หมู่ที่ ๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)	✓			๓๕๗,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้าน นายสมคิด ขาวดี - แยกสระ ขวางพัฒนา บ้านเมืองเพ็ญ หมู่ที่ ๑	✓			๔๐๑,๐๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแจ้ง สนิท - บ้านนางสมบุญ ชำนาญไพร บ้านเมืองเพ็ญ หมู่ที่ ๑	✓			๔๐๑,๐๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสี่ แยกสระขวางพัฒนา - บ้าน นายสมบูรณ์ พันมูล บ้าน เมืองเพี้ย หมู่ที่ ๒	✓			๔๐๑,๐๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ จุด	✓			๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงฝายถนนน้ำ ล้นผ่าน บริเวณที่นายนายกอง แพง นิยมชัยภูมิ (ลำห้วยวัง ยาว) บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๓	✓			๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางจันทร์เพ็ญ ปิดທံທາຍ - ลำห้วยป่า บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ ๔	✓			๓๔๘,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางสาวอมรรรัตน์ พายุ - ไป ลำห้วยป่า บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ ๔	✓			๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๘	โครงการปรับปรุงขยายผิว ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (หนองน้อย) บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ ๔	✓			๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายทองใบ ไร่พริก - ไปทาง ท่าใหญ่ บ้านละว้า หมู่ที่ ๕	✓			๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางนีก แผ่นทอง บ้านละว้า หมู่ที่ ๕	✓			๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้าง กำแพงโรงเรียนบ้านละว้า หมู่ที่ ๕	✓			๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางยุพิน ไสภาจิต - ไปบ้าน นางอรุณ พงษ์สีมา บ้าน ละว้า หมู่ที่ ๖	✓			๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซี ก๊กคือ หมู่ที่ ๗	✓			๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซี ก๊กคือ หมู่ที่ ๗	✓			๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยก คุ้มท่าแดง - วัดพันธสามัคคี บ้านซีกก้อ หมู่ที่ ๗	✓			๑๘๘,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้าน นายสนธิ พิมพ์สอน - สี่แยก โรงเรียนบ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ ๘	✓			๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากทางแยกถนนทาง หลวงถนนแจ้งสนิท - บ้าน นายไสว สิงห์เสนา บ้าน เมืองเพี้ย หมู่ที่ ๘	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากแยก ถนนแจ้งสนิท (ด้านหน้า โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ญ) - บ้าน นายสมคิด ขาวดี จำนวน ๒ ช่วง บ้านเมืองเพ็ญ หมู่ที่ ๘	✓			๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ ๙	✓			๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายทองสุข อ่อนศรี บ้าน หนองนางขวัญ หมู่ที่ ๙	✓			๔๗๗,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากปาก ซอยคุ้มตะวันสีทอง - ไปท่า ศาลา บ้านละว้า หมู่ที่ ๑๐	✓			๒๗๑,๐๐๐	๒๗๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายบุตรดี ใสโสภ บ้าน ละว้า หมู่ที่ ๑๐	✓			๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายบุญจันทร์ สิมหลวง - ไป ปู่ตาสระน้ำหนอบัว บ้านดู่ โพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๑	✓			๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการปรับปรุงขยายผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านคูโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๑	✓			๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหิ๒๒ นคลุก จากคันคูหนองน้ำห้วย ใต้ไปถนนทางการเกษตร จำนวน ๓ จุด บ้านขาม เรียน หมู่ที่ ๑๒	✓			๒๗๔,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน ขามเรียน หมู่ที่ ๑๒	✓			๔๒๖,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๗	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางกัญหา สุ่มงคล - วัดพันธ สามัคคี บ้านซีกกค้อ หมู่ที่ ๑๓	✓			๔๓๔,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๘	โครงการปรับปรุงถมดิน ยกระดับเสริมผิวถนน สาย ทางเส้นดอนปู่ตา บ้านซีกก ค้อ หมู่ที่ ๑๓	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายสมหมาย โสภากิจ - ไป ท่านาแซง บ้านคามวารี หมู่ที่ ๑๔	✓			๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายหล้า แก้วแก่นตา - บ้าน นางบุญเชิด ป่าเกลือ บ้าน คามวารี หมู่ที่ ๑๔	✓			๒๑๒,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายวีรสิทธิ์ โสภากิจิตร - บ้าน นางชั้นทอง ไร่ขาม บ้าน คามวารี หมู่ที่ ๑๔	✓			๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรลงหินคลุกสายทางจาก ฝายหลวงพ้อ - ไปสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ ๒	✓			๑๖๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรลงหินคลุกสายทาง หนองมุบมาบ - ไปโนนตาลา บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ ๒	✓			๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๔	โครงการปรับปรุงถมดินปรับ ระดับถนนทางการเกษตร จำนวน ๒ จุด บ้านซีกก้อ หมู่ที่ ๗	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุกคันคูลำห้วยละว้า ไป ถนนทางการเกษตร จำนวน ๕ จุด บ้านละว้า หมู่ที่ ๕	✓			๔๓๖,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุก คั่นคูลำห้วยกุดละว้า ไปถนนทางการเกษตร จำนวน ๒ จุด บ้านละว้า หมู่ที่ ๕	✓			๔๒๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุก คั่นคูกุดละว้า ไปถนน ทางการเกษตร จำนวน ๒ จุด บ้านละว้า หมู่ที่ ๕	✓			๓๑๘,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุก คั่นคูกุดละว้า ไปถนน ทางการเกษตร จำนวน ๒ จุด บ้านละว้า หมู่ที่ ๕	✓			๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุกสายทางบ้านละว้า - ไป ทางบ้านชีวังเวิน ตำบลศรี บุญเรือง จำนวน ๒ ช่วง บ้านละว้า หมู่ที่ ๖	✓			๔๖๗,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุกสายทางบ้านกุดหล่ม ตำบลศรีบุญเรือง จากนาย สานิต สีภาพล - ที่นายนาย นวลจันทร์ โสภากิจิตร บ้าน ละว้า หมู่ที่ ๖	✓			๓๔๙,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง เหล่าหนองหว้า - ไปเหล่า เชียงทอง บ้านละว้า หมู่ที่ ๖	✓			๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุกถนนทางการเกษตร สาย ทางหนองโจ้ง จำนวน ๒ จุด บ้านซีกก้อ หมู่ที่ ๗	✓			๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุกคั่นคูลำห้วยกุดละว้า จำนวน ๓ จุด บ้านละว้า หมู่ที่ ๑๐	✓			๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรหินคลุก จากที่นายนาย สมหมาย ฝ่ายสุน บ้านดูโพธิ์ ตาก หมู่ที่ ๑๑	✓			๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรหินคลุก จากที่นายนาย สมหมาย ฝ่ายสุน บ้านคูโพธิ์ ตาก หมู่ที่ ๑๑	✓			๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายจำเริญ สีภาพล - ไป ประปา บ้านละว้า หมู่ที่ ๑๐	✓			๓๑๑,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากหนอง สระบัว - ไปโนนท่อน บ้านคู ใหญ่ หมู่ที่ ๔	✓			๓๒๙,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนสุขภาพ) บริเวณหนองแขงกระเปา บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ ๘	✓			๒๑๓,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำผูน โสภาจิต - นายทองม้วน โสภาจิต บ้านละว้า หมู่ที่ ๖	✓			๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายราชน พงษ์สีมา - ไปตำบลศรีบุญเรือง เชื่อมสายทางเหล่าหนองหว้า บ้านละว้า หมู่ที่ ๖	✓			๔๓๓,๐๐๐	๔๓๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางสมจิตร รัตนวงษ์บุญมี - นางสุภาพ เต็มทรัพย์ บ้าน ละว้า หมู่ที่ ๖	✓			๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาย หนูแดง พัฒน์เพ็ง บ้านขาม เรียน หมู่ที่ ๓	✓			๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๓	โครงการปรับปรุงลงหินคลุก จากบ้านนายสัมฤทธิ์ เล่าเรียน - ไปโนนอีแบ้ บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๓	✓			๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๔	โครงการก่อสร้างฝายถนนน้ำ ล้นผ่าน บ้านขามเรียน หมู่ ที่ ๓	✓			๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๕	โครงการปรับปรุงลงหินคลุก สายทางลำห้วยป่า - ไปบ้าน นายโสวัต ดอกเข็ม บ้านขาม เรียน หมู่ที่ ๑๒	✓			๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายสังวาลย์ วงษ์สงค์ - บ้าน นายทรงศักดิ์ เบ้าสองศรี บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๑๒	✓			๑๘๔,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายสมหมาย ฝายสุน บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ ๔	✓			๒๑๙,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายรอง มรรคธรมณ์ บ้านคู ใหญ่ หมู่ที่ ๔	✓			๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๙	โครงการปรับปรุงลงหินคลุก จากที่นายแก่น สีเล - เชื่อม ถนนโพ้นท่อน บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ ๔	✓			๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๐	โครงการปรับปรุงลงหินคลุก สายทางข้างวัดคูใหญ่วนาราม - ที่นางนางลำ เทียนชัยภูมิ บ้านคูใหญ่ หมู่ที่	✓			๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗๑	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเพี้ย	✓			๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗๒	โครงการปรับปรุงถมดินคันคู ลำชี บริเวณที่นางนางดวงจิตร์ ประชากุล บ้านซีกกค้อ หมู่ที่ ๗	✓			๓๐๙,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลง หินคลุกภายในหมู่บ้านเมือง เพี้ย หมู่ที่ ๑	✓			๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗๔	โครงการปรับปรุงขยายผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน ขามเรียน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ช่วง	✓			๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗๕	โครงการปรับปรุงโครงหลังคา บริเวณสามแยกศาลา กลางบ้าน บ้านเมืองเพี้ย หมู่ ที่ ๑	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ จุด ภายในเขตพื้นที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเพีย	✓			๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองเพีย	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗๘	โครงการปรับปรุงลงหินคลุก จากที่นายนายไวไฟ วงเวียน - ที่ นายนางลำไพร ปินะฐา บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ ๔	✓			๒๐๑,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๙	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตจากบ้าน นางละออง ศรีจันท - ไป ศาลาประชาคม บ้านขาม เรียน หมู่ที่ ๓	✓			๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘๐	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตจากบ้าน นางโชติกา สิงห์จินดา - บ้าน นางพะเยาว์ บุญมาหล้า บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๓	✓			๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘๑	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตจากบ้าน นางจันท์เพ็ญ เกษี - บ้าน นายสัมฤทธิ์ กิจเฮว้ หมู่ที่ ๕	✓			๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๒	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตจากบ้าน นายอนงค์ โสภากิจ - นาย สุพัฒน์ นที บ้านชะว้า หมู่ที่ ๖	✓			๔๓๔,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘๓	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตจากบ้าน นายนอุดม โพธิ์ศรี - บ้าน นายเต็มศักดิ์ ป่าหญ้า บ้าน ชะว้า หมู่ที่ ๑๐	✓			๑๒๒,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตบริเวณดอนปู่ตา บ้านซีกก้อ หมู่ที่ ๑๓	✓			๑,๙๙๕,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตจากข้างวัดมงคล หลวง - บ้านนายมา เทศน้อย บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ ๒	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต จำนวน ๒ จุด บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ ๒	✓			๒๒๙,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘๗	โครงการวางท่อขยายเขต คลองส่งน้ำ บ้านละว้า หมู่ที่ ๕	✓			๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตจากที่น่านางอนงค์ พิบาลจอมมี ไปหนองสิมสา ธารณประโยชน์ บ้านละว้า หมู่ที่ ๕	✓			๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตบริเวณข้างวัดอุดม วารี บ้านคามวารี หมู่ที่ ๑๔	✓			๔๑๘,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙๐	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำจากบ้านนางสาว ดวงกมล แซ่ตั้ง - บ้านนาง อุบล ขอคตสำโรง บ้านดู่ ใหญ่ หมู่ที่ ๔	✓			๔๗๗,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	✓			๙๗,๕๐๐.๐๐	๙๗,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙๒	โครงการปฐมนิเทศนักเรียน และผู้ปกครอง	✓			๑,๖๔๕.๐๐	๑,๖๔๕.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	✓			๔๔๒,๙๒๑.๐๐	๔๔๒,๙๒๑.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	✓			๒,๘๒๘,๑๑๐.๐๐	๒,๘๒๘,๑๑๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙๕	จ้างเหมารถรับ ส่งนักเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๒๒๐,๐๘๐.๐๐	๒๒๐,๐๘๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙๖	โครงการจัดงานประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่และของดี อำเภอบ้านไผ่	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๗	โครงการรื้อบวงสรวง ๑๐ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลงานไหม นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์แวร์ ประจำปี	✓			๗๑,๑๐๐	๗๑,๑๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙๘	โครงการเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญ กัมข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๐	อุดหนุนโครงการประเพณี ข้าวพันก้อน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐๑	อุดหนุนงานประเพณีบุญ บั้งไฟ บ้านละว้า หมู่ที่ ๕,๖,๑๐,๑๔	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐๒	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	✓			๖๙,๗๙๔	๖๙,๗๙๔	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๓	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	✓			๒,๑๐๐	๒,๑๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๑๓,๘๙๘,๗๐๐	๑๓,๘๙๘,๗๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๕,๒๙๙,๖๐๐	๕,๒๙๙,๖๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	✓			๕๘๒,๓๗๖	๕๘๒,๓๗๖	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐๘	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	✓			๓๐๗,๓๕๖	๓๐๗,๓๕๖	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๙	เงินสมทบสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑๐	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	✓			๑๘๗,๖๓๐	๑๘๗,๖๓๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๔๙,๕๗๖	๔๙,๕๗๖	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑๓	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	✓			๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา อุทกภัย สาธารณภัย ปัญหาอาชญากรรม,ปัญหา ภัยแล้งในพื้นที่	✓			๗๔,๑๓๗	๗๔,๑๓๗	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๕	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล	✓			๓๙,๒๕๐	๓๙,๒๕๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑๗	เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อม เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ แรงม้า	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๘	อุดหนุนส่วนราชการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด และการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เคลื่อนที่ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑๙	อุดหนุนส่วนราชการหมู่บ้าน ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒๐	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือ การประชาสัมพันธ์งานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	✓			๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอบ้านไผ่	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒๓	อุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘